

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 30 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 7-11℃

工程名称: 湖南常德市桃源县2X20MW分布式光伏电站

监
理
工
作
情
况

1. 巡视 110kV 记录站配电综合楼施工。
2. 熟悉配电综合楼结构部分土建施工图。
3. 组织召开第 14 次监理例会。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南省
工业设备
安装
有限公司

1. 110kV 记录站配电综合楼浇筑 36 m³ 商砼 (C30)
110kV 记录站配电综合楼 浇筑施工: 多人, 钢筋, 木工 2 人: 81
110kV 记录站砌块挡雨墙, 施工: 11 人。
2. 外线杆塔基础 17# 柱尾, 18#, 19#, 20#, 24#, 26#。
铁塔基础开挖。
3. 修 110kV 记录站进线道路, 砌块挡雨墙 4 人。
4. 修进线杆塔新村光伏场区道路。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

苗守明 黎建光 何杰元

记录人: 苗守明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军