

监 理 日 志 (

天气: 多云
气温: 3-15℃

日期: 2016 年 12 月 31 日

星期: 六

工程名称: 湖南娄底源顺源 2x70MW 炉内式光伏电站

监 理 工 作 情 况

1. 巡视 110KV 汇集站施 2
2. 巡视 110KV 汇集站配电综合室强电部分
土建部分施 2 日
3. 编写并下发第 14 期监理例会
(GJBE) B m09-14)

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南省
工业设备
安装
有限公司

1. 外线 18#、19#、20#、22# 搭设基础 民工: 23 人
16#、17#、18# 搭接地线 后勤及管理人员: 7 人
2. 110KV 汇集站初装挡阻墙 11 人
3. 110KV 汇集站基础拆模 } 施工: 11 人
110KV 汇集站钢筋柱施 2
110KV 汇集站钢筋柱下料配模

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

陈宇明 黎建光

记录人:

陈宇明

总监理工程师/监理工程师

何志军

Scanned by CamScanner