

监 理 日 志 ()

天气: 小雨
气温: 4.7℃

日期: 2016 年 1 月 10 日

星期: 二

工程名称: 研南富源煤业2x20MW分布式光伏电站.

监 理 工 作 情 况

1. 下发监理通知单 006 ..
2. 巡视 110kV 汇集站内施2.
3. 巡视 外线施2.
4. 110kV 汇集站配电设备室 5-8 轴 验柜子筋.
(柜底杂物未清理).

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

研南富源
工业设备
安装
有限公司

1. 外线 P13、P14 基础开挖
P35 制模板.
P26 基础浇筑, } 30人
2. 110kV 配电设备室屋面制模板.
3. 包联村 5 号开关站站内清表, 放控制点.
4. 110kV 汇集站围墙. 基础附墙砌筑.

其 它 事 项

本日现场监理人员

苗宇明

李健光

何杰元

记录人: 何杰元

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李健光