

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 1 月 11 日

星期: 三

工程名称: 湖南娄底沅江经济开发区 2x20MW 炉

天气: 中雨

气温: 3-5℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视 110KV 记录站内设备 2. 熟悉验收规范 3. 110KV 记录站配电综合楼 5-8 轴柱子浇筑。 4. 110KV 记录站配电综合楼 1-4 轴柱子浇筑。 1 柱底杂物未清理, 既整改完成。		
施 工 情 况	施工单位 湖南娄底 工业设备 安装 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 外线 P13, P14, P15 修筑道路, 基础开挖。 P26 拆模 2. 110KV 记录站配电综合楼屋面制模板 3. 110KV 记录站 围墙, 毛石挡墙砌筑。 4. 110KV 记录站 5-8 轴柱子制模。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		曾 平 明 陈 建 光 何 志 元	
记录人: 何志元		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军	