

监 理 日 志 ()

天气: 多云
气温: 12-16℃

日期: 2017 年 1 月 2 日

星期: 一

工程名称: 湖南娄底涟源煤业 2x20MW 炉内式火电站

监
理
工
作
情
况

1. 巡视 110kV 汇集站施工
 2. 110kV 汇集站水泥灰油取样
 3. 熟悉 110kV 汇集站配电综合楼部分土建施工
 4. 外线杆塔基础验收
- 验收结果:
1. 接地网槽深度不够
 2. 拉线地锚面度不够要求
 3. 个别塔基, 洞内有石头, 无法下钢筋笼。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南娄底
工业设备
安装
有限公司

1. 110kV 汇集站砌毛石挡墙
 2. 110kV 汇集站配电综合楼基础制模
 3. 修补粉新村田坎道路
 4. 外线杆塔基础, 35#、19#、27#挖坑。
16#、17#下拉盘。
21#、17#西盘运输。
21#接地施工。
- 塔2: 10人
塔2: 13人

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

杨守明

陈建光

何杰元

记录人:

杨守明

总监理工程师/总监理工程师