

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 4 日

星期: 三

工程名称: 研南热电厂电源线路 2x10mw 分布式光伏电站

天气: 阴
气温: 12-17℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视110kV汇集站施工
2. 检查110kV汇集站配电设备是否按图施工。
3. 检查外线20#塔基浇筑。
4. 检查110kV汇集站构架基础浇筑。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

研南热
电设备
安装
有限公司

1. 外线20#塔基浇筑混凝土 (C20, 12m³)
2. 110kV汇集站配电设备基础浇筑制模
3. 110kV汇集站配电设备基础浇筑。
4. 外线35#、27#、28#、19#塔基。
5. 110kV汇集站构架基础浇筑 (C20, 18m³)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

南守明

黎建光

何杰元

记录人:

南守明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)

李修军

Scanned by CamScanner