

监 理 日 志 (

天气: 小雨
气温: 6-11℃

日期: 2017 年 1 月 6 日

星期: 五

工程名称: 湖南衡源建设工程有限公司 2x2MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况

1. 巡视 110KV 汇集站内线 2.
2. 提供安全, 质量检查.
3. 见证 110KV 汇集站 钢筋焊接 取样.
4. 旁站 外线 18 杆塔基础浇筑.
5. 组织召开第 15 次监理例会.

施 工 情 况

施工单位

湖南衡源
工业设备
有限公司

施 工 内 容 及 进 度

1. 外线 18 杆塔基础浇筑.
2. 110KV 汇集站 配电设备室 钢筋绑扎.
3. 110KV 汇集站 毛石挡阻墙.
4. 110KV 汇集站 围墙砌筑.

其 它 事 项

光伏组件到货.

本日现场监理人员

陈平明

陈建光

何杰元

记录人: 陈平明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 陈建光