

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 7 日

星期: 六

天气: 中雨

气温: 5-10°C

工程名称: 湖南娄底恒源煤业 2x20MW 炉内式炉内化建

监 理 工 作 情 况	1. 巡视 110kV 汇集站施 2. 2. 巡视发现 110kV 汇集站围墙 墙基设计为 3 米, 而现场围墙墙基初设间距为 4 米 3. 下发通知单 005 (GFD2JBM08-005). 4. 编写第 15 次监理例会会议纪要
----------------------------	---

施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td>湖南娄底工业设备制造有限公司</td><td> 上午: 下雨停工. 下午: 1. 110kV 汇集站基础梁拆模. 搭脚手架. 2. 外线 P18 拆模. P19 制模板. 3. 110kV 汇集站围墙初设. </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	湖南娄底工业设备制造有限公司	上午: 下雨停工. 下午: 1. 110kV 汇集站基础梁拆模. 搭脚手架. 2. 外线 P18 拆模. P19 制模板. 3. 110kV 汇集站围墙初设.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
湖南娄底工业设备制造有限公司	上午: 下雨停工. 下午: 1. 110kV 汇集站基础梁拆模. 搭脚手架. 2. 外线 P18 拆模. P19 制模板. 3. 110kV 汇集站围墙初设.				

其 它 事 项	东旭集团领导来场 2 次现场检查
------------------	-------------------------

本日现场监理人员	陈守明	黎建先	何杰元
记录人: 陈守明	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军		