

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 9 日

星期: 一

天气: 多云
气温: 7°C - 14°C

工程名称: 江阴面善底陈堡街2x20mw分布式光伏电站.

监 理 工 作 情 况	1. 巡视110kV汇集站施工. 巡视发现立杆间距有超出五米, 部分立杆无角钢.		
施 工 情 况	施工单位 江阴面善底陈堡街2x20mw分布式光伏电站有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 外线: P9 开挖 4人, P20 开挖 2人 P22 开挖 4人, P26 钢筋绑扎及浇筑 7人. P35 开挖 5人 2. 110kV汇集站绑扎拉线钢筋 3. 110kV汇集站围墙初筑.	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员: 陈年明 徐建光 何杰元 记录人: 何杰元 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军			