

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 10 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 14—28°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、对红联光伏区 12#子阵基础施工现场进行巡视。 2、红联光伏区 8#、10#子阵基坑开挖现场巡视。 3、柏杨光伏区 14#子阵基础施工现场巡视。 4、柏杨光伏区 18#子阵组件安装现场检查。 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖 南 安 装	1、红联光伏区 08#、10#、12#子阵正常施工。 2、柏杨光伏区 14#、15#、18#子阵土建电气正常施工。 3、土建施工人员 35 人，电气施工人员 24 人。	
其 它 事 项	红联光伏区出现村民阻工现象		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超	
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军	

江苏省建设厅监制