

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 14 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 14—19°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、对红联光伏区 12#子阵 B 区基础施工现场进行巡视。 2、红联光伏区 11 子阵接地沟开挖及 3x150 电缆敷设检查。 3、柏杨光伏区 17#箱变基础钢筋模板工程施工。 4、柏杨光伏区 18#子阵组件安装及串线现场检查。 5、柏杨光伏区 18#F 子阵新增基础清槽。 红联光伏区 12#子阵基础施工质量差, 已下发编号 GFDZJBM08-38 号监理通知单, 要求限期整改		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖 南 安 装	1、红联光伏区 12#、8#子阵正常施工。 2、柏杨光伏区 15#、18#子阵土建电气正常施工。 3、土建施工人员 30 人, 电气施工人员 22 人。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		陈 渝 楚法超	
记 录 人: 楚法超		总 监 理 工 程 师: 李维军	