

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 19 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 14—20°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、对红联光伏区 12#、13#子阵基础施工现场进行巡视。 2、对红联光伏区 11#子阵支架安装进行检查 3、对柏杨光伏区 15#子阵支架安装检查。 4、对柏杨光伏区 18#子阵组件安装进行巡视。 | |
| | 承 包 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 施 工 情 况 | 湖 南 安 装 | 1、红联光伏区正常施工。 2、柏杨光伏区土建电气正常施工。 3、土建施工人员 35 人, 电气施工人员 24 人。 |
| 其 它 事 项 | | |
| 本 日 现 场 监 理 人 员 | 陈 渝 楚法超 | |
| 记 录 人: 楚法超 | 总 监 理 工 程 师: 李维军 | |