

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 2 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 20—29°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、柏杨光伏区 17#D 子阵基础灌注桩浇注现场进行巡视。 2、柏杨光伏区 17#子阵组件、支架安装、组件串线、电缆铺设现场进行巡视。 3、红联光伏区 10#基础开挖现场进行巡视。 4、红联光伏区 12#D 子阵基础承台支模及浇注现场进行巡视。 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、组件及支架安装人员 17 人。 2、基础施工人员 38 人。 3、柏杨光伏区 15#、17#、18#子阵正常施工。 4、红联光伏区 10#、12#子阵正常施工。 5、柏杨光伏区挖掘机一台。红联光伏区挖掘机一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制