

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 28 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 14—23°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、对红联光伏区 12#子阵组件安装现场进行巡视。 2、对红联光伏区 7#、10#、13#子阵基础施工现场进行检查。 3、对柏杨光伏区 15#子阵基础施工现场进行巡视。 4、对柏杨光伏区 17#箱变耐压试验进行旁站。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、红联光伏区 7#、10#、12#、13#子阵土建电气正常施工。 2、柏杨光伏区 15#、17#、18#子阵土建电气正常施工， 3、施工人员土建 42 人，电气 40 人。
其 它 事 项	红联光伏区现场巡视发现混凝土基础表面未收光，现场要求整改	
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制