

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 10月 30日

天气: 晴

星期: 一

气温: 14—27°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、对红联光伏区 12#子阵组件安装现场进行巡视。</p> <p>2、红联光伏区 12#箱变并网成功。</p> <p>3、红联光伏区 10 子阵基础施工现场巡视</p> <p>3、对柏杨光伏区 15 子阵组件施工现场进行巡视 。。</p> <p>4、杨光伏区 15 子阵基础施工现场进行巡视</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	<p>1、红联光伏区 9#、10#、12#子阵土建电气正常施工。</p> <p>2、柏杨光伏区 15#、17#、18#子阵土建电气正常施工，</p> <p>3、施工人员土建 30 人，电气 40 人。</p>
其 它 事 项	<p>红联光伏区现场巡视发现混凝土基础表面未收光，现场要求整改</p>	
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军