

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 5 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 20—25°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、柏杨光伏区 18#子阵组件、支架安装现场进行巡视。</p> <p>2、柏杨光伏区 17#子阵组件串线、汇流箱接线现场进行巡视。</p> <p>3、红联光伏区 17#D 子阵灌注桩浇注现场进行巡视。</p> <p style="text-align: center;">现场抽查所施工项目满足设计及规范要求</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	<p>1、组件及支架安装人员 17 人。</p> <p>2、基础施工人员 38 人。</p> <p>3、柏杨光伏区 15#、17#、18#子阵正常施工。</p> <p>4、红联光伏区 10#、12#子阵正常施工。</p> <p>5、柏杨光伏区挖掘机一台。红联光伏区挖掘机一台。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军