

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 01 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 10—25°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 12#子阵组件串线现场进行巡视。 2、红联光伏区 8 子阵基础施工现场巡视。 3、红联光伏区 11 子阵逆变器、汇流箱安装接线检查。 3、柏杨光伏区 14、15#、17#子阵并网 。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖 南 安 装	1、红联光伏区 8#、11#、12#子阵土建电气正常施工。 2、柏杨光伏区 14#、15#、17#、子阵土建电气正常施工， 3、施工人员土建 25 人，电气 33 人。	
其 它 事 项	安全：我监理部组人人员对施工现场进行安全巡视，发现现场材料堆放混乱，要求限期整改。 质量：在柏杨光伏区 15 子阵基础施工现场巡视发现，基础柱接头不符合设计及规范要求，要求限期整改。		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超	
记录人:楚法超		总监理工程师:李维军	

江苏省建设厅监制