

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 03 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 12—27°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监理部组织人员对红联、柏杨光伏区进行安全质量检查。 2、柏杨光伏区 17#子阵逆变器汇流箱安装。 3、柏杨光伏区 13#子阵清表遇村民阻工。 4、红联光伏区 13#子阵基础施工遇村民阻工。 5、召开监理例会	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、红联光伏区 8#、9#、10#子阵土建电气正常施工。13#子阵基础施工遇村民群体性阻工 2、柏杨光伏区 17#子阵电气正常施工，13#子阵遇村民群体性阻工 3、施工人员土建 20 人，电气 35 人。
其 它 事 项	1、监理部组织人员对施工现场进行安全质量检查，检查结果见 10.3 检查记录 2、红联光伏区 13#子阵基础施工及柏杨光伏区 13#子阵清表均遭村民群体性阻工，施工被迫停止。有关部门正积极协调中。	
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制