

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2017年 11月 08日

天气: 晴

星期: 三

气温: 13—24°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 12#/13#子阵基础土方回填。 2、柏杨光伏区 14#子阵基础施工巡视。 3、柏杨光伏区 17 子阵支架、组件安装巡视。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、红联光伏区 12#、13#子阵土方回填。 2、柏杨光伏区 17#、14#子阵土建电气正常施工。 3、施工人员土建 14 人，电气 14 人。
其 它 事 项	1、红联光伏区组件未到货及施工队纠纷停工一天。 2、柏杨光伏区 13#子阵民事关系处理中。	
本日现场监理人员		陈 渝    楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军