

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2017 年 11 月 09 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 12—25°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                  |                                                                            |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、红联光伏区 12#子阵基础土方回填。<br>2、柏杨光伏区 14#子阵基础施工安全 质量检查。<br>3、柏杨光伏区 17 子阵支架、组件安装安全质量检查。<br>4、下发 GFDZJBM-08 监理通知单<br>5、对柏杨光伏区检查形成监理检查记录表 |                                                                            |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                                                 | 施 工 内 容 及 进 度                                                              |  |
|                            | 湖<br>南<br>安<br>装                                                                                                                 | 1、红联光伏区 12#子阵土方回填。<br>2、柏杨光伏区 17#、14#子阵土建电气正常施工。<br>3、施工人员土建 16 人，电气 20 人。 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 1、红联光伏区组件未到货及施工队纠纷停工一天。<br>2、柏杨光伏区出现村民阻工现象。                                                                                      |                                                                            |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                  | 陈 渝    楚法超                                                                 |  |
| 记录人: 楚法超                   |                                                                                                                                  | 总监理工程师: 李维军                                                                |  |

江苏省建设厅监制