

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 10 日

天气: 小雨转阴

星期: 五

气温: 10—19°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、柏杨光伏区 17 子阵组件串线 2、组件到货 3、召开监理例会		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖 南 安 装	1、柏杨光伏区 17#子阵串线共 3 人。 2、组件到货 0.2MW	
其 它 事 项	1、因下雨天气，光伏区施工区域处于陡峭山坡，施工进度受到一定影响 2、召开监理例会，下发会议纪要 045		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超	
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军	

江苏省建设厅监制