

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 11 日

天气: 阴转小雨

星期: 六

气温: 10—16°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、柏杨光伏区 17#子阵组件串线巡视。 2、柏杨光伏区 14#子阵基础施工。 3、红联光伏区基础土方回填。 4、红联光伏区组件等材料转运。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖 南 安 装	1、柏杨光伏区 17#、15#子阵支架、组件安装及 串线。施工人员 21 人，共完成 6 组组件，14#子阵基础施工，施工人员 12 人，共完成基础 15 个。 2、红联光伏区基础回填及材料转运。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超	
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军	

江苏省建设厅监制