

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 11月 14日

天气: 多云转小雨

星期: 二

气温: 11—14°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、柏杨光伏区 17#子阵组件安装及串线巡视。 2、柏杨光伏区 14#、17#子阵基础施工。 3、红联光伏区 10 子阵组件安装及接地安装。 4、红联光伏区土建消缺。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	<p>1、柏杨光伏区 17#、15#子阵支架、组件安装及 串线。施工人员 21 人，共完成 6 组组件，14#子阵基础施工，施工人员 15 人，共完成基础 16 个。 2、红联光伏区 10 子阵组件安装 6 组。共完成 2 组，共 10 人。土建消缺共 5 人。</p>
其 它 事 项	<p>1、下午因雨。施工进度受到一定影响 2、光伏组件到货</p>	
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军