

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 18 日

天气: 小雨

星期: 六

气温: 5—9°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 12#子阵组件安装巡视。 2、柏杨光伏区 14#子阵基础施工巡视, 17#子阵组件安装。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖 南 安 装	1、红联施工人数 8 人。12#子阵组件安装 3 组 2、柏杨施工人数 22 人, 14#子阵基础完成 15 个, 17#组件安装完成 4 组。	
其 它 事 项	1、因雨施工进度受到一定影响 2、下发监理联系单 GFDZJBM07-35, 关于现场材料堆放问题。		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超	
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军	

江苏省建设厅监制