

# 监 理 日 记 (        )

日期: 2017 年 11 月 19 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 6—10°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工方现场人员用电注意安全。 2、柏杨光伏区 17#子阵组件安装完成 70%。 3、柏杨光伏区 17#子阵组件串接完成 50%。 4、红联光伏区 12#子阵支架安装完成 60%。 5、红联光伏区 12#子阵组件安装完成 40%。  现场抽查所施工项目满足设计及规范要求	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	湖 南 安 装	1、红联施工人数 8 人, 支架、组件安装。 2、柏杨施工人数 20 人, 组件安装、组件串接。
其 它 事 项	因雨施工进度受到一定影响	
本日现场监理人员		陈 渝    楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军