

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 20 日

天气: 小雨转阴

星期: 一

气温: 6—10°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 12#子阵组件安装及接地沟开挖巡视。 2、柏杨光伏区 14#子阵基础施工巡视, 17#子阵组件安装检查。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、红联电气施工人数 8 人。11#子阵组件安装 3 组。接地沟开挖 6 人 2、柏杨施工人数 22 人, 14#子阵基础完成 15 个, 17#组件安装完成 5 组。
其 它 事 项	1、红联光伏区安装人员过少, 进度过慢。 2、红联光伏区 9 组土地及柏杨光伏区高坪山头土地民事协调中。	
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制