

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 22 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 8—14°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 10#子阵组件安装及 12#子阵接地沟开挖巡视。 2、柏杨光伏区 14#子阵基础施工巡视, 17#子阵组件安装检查。 3、柏杨光伏区 9#子阵基础开挖。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖 南 安 装	1、红联电气施工人数 16 人。10#子阵组件安装 4 组。接地沟开挖 6 人 2、柏杨施工人数 35 人, 14#子阵基础完成 15 个, 17#组件安装完成 6 组。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		陈 渝 楚法超	
记 录 人: 楚法超		总 监 理 工 程 师: 李维军	

江苏省建设厅监制