

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 23 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 8—15°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 10#子阵组件安装及 8#子阵基础施工。 2、柏杨光伏区 14#子阵基础施工巡视, 17#子阵组件安装检查。 3、柏杨光伏区 9#子阵放点及基础开挖。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、红联电气施工人数 16 人。10#子阵组件安装 6 组, 土建施工人数 13 人, 8#子阵基础完成 15 组 2、柏杨施工人数 35 人, 14#子阵基础完成 15 个, 17#组件安装完成 8 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制