

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 25 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 6—13°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 10#子阵组件安装及接线、接地安装。 2、柏杨光伏区 17#子阵组件安装及接线, 13#子阵基坑开挖。 3、红联光伏区围栏到货。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、红联电气施工人数 16 人。10#子阵组件安装 10 组。 2、柏杨施工人数 35 人, 13#子阵基础开挖完成 20 个, 15#组件安装完成 12 组。
其 它 事 项	1、红联光伏区支架、箱变基础均被村民阻工。挖掘机出场。	
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制