

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 30 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 5—7°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 13#子阵支架安装。下午因雨停工。 2、柏杨光伏区 14#子阵支架安装及基础回填, 8#子阵基坑开挖。下午因天气原因停工。 3、在柏杨光伏区施工区域内发现有人点火取暖, 存在一定安全隐患, 现场要求整改。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、红联电气施工人数 15 人。13#子阵支架安装 15 组。 2、柏杨施工人数 22 人, 8#子阵基础开挖完成 10 个, 14#子阵支架安装完成 8 组。
其 它 事 项	因雨, 施工进度受到一定影响。	
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制