

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 12 月 02 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 6—10°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 8d 子阵基础施工 2、柏杨光伏区 9 子阵基坑清理及箱变基础清槽。及材料转运。 3、柏杨光伏区 14 子阵支架及组件安装 4、红联 13 子阵支架安装。 5、红联光伏区巡视发现，安装人员安全防护用品佩戴正确，临时用电合理，安全管理人员到岗履职，无违规作业。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、红联土建施工人数 10 人。基础施工完成 14 个，安装人员 10 人，安装支架 10 组。 2、柏杨施工人数 25 人，8#子阵基础清槽，14#子阵组件安装完成 8 组。
其 它 事 项	柏杨光伏区新增 9 子阵因材料未到位，基础未施工。上午该区域由遭村民阻工。	
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制