

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 12 月 04 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 6—12°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 13 子阵支架安装及接地电缆沟开挖 2、柏杨光伏区 9 子阵基坑开挖清理。及材料转运。 3、柏杨光伏区 14 子阵支架及组件安装 4、柏杨光伏区 9 子阵基础清理不彻底，现场要求重新清理，达到设计要后报监 理验收完成后方可进行垫层浇筑	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、红联土建施工人数 4 人。基础施工完成 7 个，安装人员 12 人， 安装支架 10 组。 2、柏杨施工人数 25 人，9#子阵基础清槽及 垫层混凝土浇筑，14# 子阵组件安装完成 8 组。
其 它 事 项	施工人数过少，要求施工单位加强管理。	
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制