

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2017 年 12 月 05 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 6—16°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                |                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、红联光伏区 13 子阵支架、组件安装及接地电缆沟开挖<br>2、柏杨光伏区 9 子阵基坑开挖清理及支架基础混凝土施工。<br>3、柏杨光伏区 14 子阵支架及组件安装<br>4、柏杨光伏区模板拼缝不严，加固不牢，混凝土振捣不实，现场要求按规范施工。 |                                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                                               | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                             |
|                            | 湖<br>南<br>安<br>装                                                                                                               | 1、安装人员 12 人，安装支架 8 组。<br>2、柏杨施工人数 34 人，9#子阵支架基础混凝土浇筑完成 10 个，开挖完成 20 个。14#子阵组件安装完成 8 组。钢筋加工。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 施工人数过少，要求施工单位加强管理。                                                                                                             |                                                                                             |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                | 陈 渝    楚法超                                                                                  |
| 记录人: 楚法超                   |                                                                                                                                | 总监理工程师: 李维军                                                                                 |

江苏省建设厅监制