

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 12月 10日

天气: 晴

星期: 日

气温: 3—15°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 13 子阵支架、组件安装。 2、红联光伏区 9#箱变基础底板及侧壁钢筋绑扎。 3、柏杨光伏区 14 子阵支架及组件安装及逆变器、汇流箱安装。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、红联光伏区安装人员 13 人，安装组件 7 组。箱变基础施工人员 5 人，底板及侧壁钢筋绑扎 2、柏杨施工人数 26 人，14#子阵组件安装完成 10 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军