

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 12 月 13 日

天气: 阵雨

星期: 三

气温: 5—7°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 13#子阵支架、组件安装及接地工程施工。 2、柏杨光伏区 9#子阵基础定位放点。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、红联光伏区安装人员 8 人，安装组件 2 组。 2、柏杨施工人数 4 人，9#子阵基础定位放点
其 它 事 项	1、下发 GFDZJBM08-41 监理通知单要求施工单位尽快调整施工进度计划，完成施 工任务。 2、因雨，施工进度受到一定影响。	
本 日 现 场 监 理 人 员		陈 渝 楚法超
记 录 人: 楚法超		总 监 理 工 程 师: 李维军

江苏省建设厅监制