

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 12 月 15 日

天气: 阴转小雨

星期: 五

气温: 3—6°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、因无施工机械及材料，红联光伏区土建未施工。 2、因天气原因及施工管理不规范，红联电气安装未施工。 3、柏杨光伏区 9 子阵箱变基础施工。 4、召开监理例会。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、柏杨施工人数 5 人，箱变基础模板支护。
其 它 事 项	1、柏杨光伏区分包单位管理不到位，造成施工班组之间内部矛盾，严重影响施工进度。 2、红联光伏区材料未到，人员过少，造成工程后期进度缓慢。	
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制