

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 12 月 16 日

天气: 阴转多云

星期: 六

气温: 0—8°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 8 子阵基础回填。 2、红联光伏区 13 子阵组件接线。 3、柏杨光伏区 9#、15#子阵支架及箱变基础施工。 4、柏杨光伏区 14#、15#子阵接线。 5、巡视 9 子阵基础施工时发现偷工减料现象，已下发 GFDZJBM08-42 监理通知单，要求施工单位尽快整改。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、柏杨施工人数 44 人，箱变基础模板支护及支架基础施工 30 个。 2、红联光伏区 8 子阵土方回填 30 个。组件接线 10 组。
其 它 事 项	红联光伏区因材料未到位，箱变及支架基础未施工。	
本 日 现 场 监 理 人 员		陈 渝 楚法超
记 录 人: 楚法超		总 监 理 工 程 师: 李维军

江苏省建设厅监制