

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 12 月 17 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 0—10°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 8 子阵基础回填及箱变基础底板浇筑。 2、红联光伏区 13 子阵组件接线。 3、柏杨光伏区 9#、15#子阵支架及箱变基础制模施工。 4、柏杨光伏区 14#、15#子阵接线。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、柏杨施工人数 44 人, 箱变基础模板支护及支架基础施工 30 个。 2、红联光伏区 8 子阵土方回填 30 个。组件接线 10 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制