

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2017 年 12 月 18 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 0—11°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

|                            |                                                                                                 |                                                                         |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、红联光伏区 8 子阵基础回填及箱变基础剪力墙制模施工。<br>2、红联光伏区 13 子阵组件接线。<br>3、柏杨高坪区箱变基础制模施工。<br>4、柏杨高坪独立基础制作安装钢筋、支模。 |                                                                         |             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                         |             |
|                            | 湖<br>南<br>安<br>装                                                                                | 1、柏杨施工人数 44 人，箱变基础模板支护及支架基础施工 30 个。<br>2、红联光伏区 8 子阵土方回填 30 个。组件接线 10 组。 |             |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 柏杨光伏区 14#、15#子阵阻工                                                                               |                                                                         |             |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                 | 陈 渝                                                                     | 楚法超         |
| 记录人: 楚法超                   |                                                                                                 |                                                                         | 总监理工程师: 李维军 |

江苏省建设厅监制