

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 12月 21日

天气: 晴

星期: 四

气温: 0—16°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、红联光伏区 8 子阵支架及组件安装。</p> <p>2、红联光伏区箱变基础钢筋施工并验收合格及 9 子阵基坑开挖。</p> <p>3、柏杨光伏区 9#子阵基础施工及围栏安装</p> <p>4、红联光伏区 8 子阵电缆沟及接地沟开挖。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	<p>1、柏杨施工人数 22 人，支架基础施工完成 30 个。</p> <p>2、红联光伏区施工人员 28 人。7 子阵基础开挖完成 10 个，9#箱变基础钢筋绑扎完成。支架安装完成 10 组，组件安装完成 4 组。</p>
其 它 事 项	<p>1、因测量设备未到位，下午基坑开挖工作被迫停止。</p> <p>2、因分包与施工矛盾，下午红联光伏区 9 子阵箱变基础未施工。</p>	
本日现场监理人员 陈 渝 楚法超		
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制