

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 12 月 22 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 1—17°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 8 子阵支架及组件安装、组件串线及电缆头制作。 2、红联光伏区 9 子阵 A 区基坑开挖。 3、柏杨光伏区 9#子阵基础施工 4、召开监理例会。 5、现场巡视柏杨及红联光伏区发现,施工进度较慢,工人安全意识薄弱,高空作业不佩戴安全带、安全帽,违反规定施工区域内骑乘摩托车等现象,我监理部已要求施工管理人员加强现场管理,禁止类似情况发生。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、柏杨施工人数 23 人,支架基础施工完成 30 个。 2、红联光伏区施工人员 27 人。9 子阵基础开挖完成 20 个,支架安装完成 10 组,组件安装完成 8 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人:楚法超		总监理工程师:李维军

江苏省建设厅监制