

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 12 月 26 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 2—16°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 8#子阵支架及组件安装、高压直埋电缆敷设回填。防雷接地安装。 2、红联光伏区 8#子阵 A 区基础施工及 7#子阵基础钢筋笼制作。 3、柏杨光伏区 9#子阵基础施工	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、柏杨施工人数 21 人, 支架基础施工完成 30 个。 2、红联光伏区施工人员 23 人。9 子阵基础完成 15 个, 支架安装完成 8 组, 组件安装完成 8 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制