

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 12 月 28 日

天气: 阴转小雨

星期: 四

气温: 6—14°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 8#子阵 A 区基础开挖及 9#箱变基础吊装。 2、柏杨光伏区 9#子阵基础施工及支架材料转运。 3、巡视柏杨光伏区施工现场,发现基础施工质量较差,基础钢筋数量不能满足设计要求,现场要求立即整改。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、柏杨施工人数 22 人,支架基础施工完成 30 个。9#子阵支架安装准备。 2、红联光伏区施工人员 8 人。8 子阵基坑开挖,9 号箱变吊装完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人:楚法超		总监理工程师:李维军

江苏省建设厅监制