

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 12 月 29 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 9—11°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 8#子阵 A 区基础开挖阻工。7#子阵基础施工。9#箱变高压电缆头制作。 2、柏杨光伏区 9#子阵基础施工及支架安装。9#箱变电缆头制作及高压电缆耐压试验。 3、召开监理例会。业主及总包积极协调民事，保证工程顺利完成。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、柏杨施工人数 35 人，支架基础施工完成 30 个。9#子阵支架安装 6 组。9#箱变高压电缆头制作完成，耐压试验完成并合格。 2、红联光伏区施工人员 20 人。9 子阵基础施工，9 号箱变高压电缆头制作。
其 它 事 项	1、红联、柏杨光伏区均遇村民阻工。政府协调力度不大。造成工程施工难度大。进度缓慢。	
本日现场监理人员 陈 渝 楚法超		
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制