

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 12 月 30 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 9—11°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、红联光伏区 7#子阵基础施工。9#箱变高压电缆接线。 2、柏杨光伏区 9#子阵基础施工及支架安装, 9#箱变电缆头接线 3、巡视红联柏杨光伏区 9#箱变接线及接地及防火封堵情况, 做好送电并网前的准备	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	1、柏杨施工人数 35 人, 支架基础施工完成 40 个。9#子阵支架安装 10 组。9#箱变高压电缆接线 2、红联光伏区施工人员 20 人。9 子阵基础施工完成 20 个, 9 号箱变高压电缆。
其 它 事 项	1、红联、柏杨光伏区民事问题已解决	
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制