

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2017 年 12 月 30 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 2—15°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

|                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况    | <p>1、红联光伏区 7#子阵基础施工，上午十点左右，因民事问题，村民阻工，无法施工。8#子阵接地施工；9#箱变检查验收合格后并网成功。。</p> <p>2、柏杨光伏区 9#子阵基础施工及支架安装，9#箱变检查验收合格后并网成功。</p> <p>3、巡视红联光伏区 9#箱变防火封堵整改不到位，现场要求立即整改，整改合格后并网完成。</p> |                                                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况              | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                                                                                           | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                                             |
|                               | 湖<br>南<br>安<br>装                                                                                                                                                           | <p>1、柏杨施工人数 31 人，支架基础施工完成 30 个。9#子阵支架安装 15 组。9#箱变并网完成</p> <p>2、红联光伏区施工人员 15 人。9 子阵基础施工完成 8 个，9 号箱变并网完成。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项              | <p>1、红联光伏区因民事问题又遇阻工，现场土建工作无法实施。</p>                                                                                                                                        |                                                                                                             |
| <p>本日现场监理人员    陈 渝    楚法超</p> |                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |
| <p>记录人: 楚法超</p>               |                                                                                                                                                                            | <p>总监理工程师: 李维军</p>                                                                                          |

江苏省建设厅监制