

日期: 2017 年 2 月 17 日
星期: 五

日期: 2017年2月17日
星期: 五

工程名称: 湖南娄底涟源七星岭2x20mw分布式光伏电站

天气: 阵雨转多云

气温: 10-19°C

监
理
工
作
情
况

1. 红联村汇集站、柏杨新村开关站、外线质量、安全检查。
2. 外线塔基 P3、P4 检查、土建交付安装。
3. 组织召开检查监理例会。
4. 验收红联村汇集站综合配电箱电缆沟侧壁钢筋并砼浇筑。
5. 验收柏杨新村开关站独立柱基础钢筋并砼浇筑。

施工情况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南工业
设备安装
有限公司

1. 110KV汇集站北侧围墙毛石混凝土浇筑: 综合配
电室电缆沟钢筋绑扎及模板安装; 站内围墙砌砖。
站内构架杯形基础模板安装加固, 并砼浇筑。
现场施工人员38人。
2. 柏杨新村35KV开关站基础钢筋绑扎, 并砼浇筑。
现场施工人员16人。
3. 外线170塔基挖孔施工。173. 174. 组塔施工。人员44人。

其它事项

红联村开关站倒运土方协调中

本日现场监理人员

苗宇明. 黎建光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军

记录人：苗宇明

江苏省住房和城乡建设厅监制