

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 18 日

星期: 六

工程名称: 湖南娄底涟源十里街2X20MW分布式光伏电站.

天气: 多云
气温: 10-16℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡检继电屏屏屏基础开挖及屏铁塔安装,
2. 110KV汇集站巡检围墙基础开挖压顶排水施工.
3. 巡检柏杨35KV开关站施工问题有基础砼胀模、麻面(砼)、基础里有杂物, 模板安装标高不一致等情况. 即令其整改完成. 验收围墙基槽.
4. 红联35KV开关站场平巡视.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南工业
设备安装
有限公司.

1. P3铁塔安装完成 屏屏屏屏屏基础开挖完成40%.
2. 红联35KV开关站下午开始场平.
3. 柏杨35KV开关站基础浇筑砼完成, 围墙西侧基槽开挖完成
4. 110KV汇集站围墙压顶砼完成80%, 东侧围墙剩余部分基槽开挖, 排水管检查井. 完成60%. 5-7轴电缆沟基层夯实完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

曾宇明 黎建光

记录人: 黎建光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军

第五版表

湖南省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建