

监理日志(三)

日期: 2011年3月11日

星期:

工程名称: 丽水南尖岩温泉滑雪场 2x10MW 风力发电场

天气: 多云
气温: 10° - 16°

监理工作情况	1. 巡视 110kV 变电站 2. 巡航 110kV 开关站施工 3. 巡航 35kV 开关站施工 4. 编写第 22 章监理月度报告。 5. 巡航 110kV 61 断路器。 6. 巡航 35kV 61 断路器。	
	施工单位	施工内容及进度
	浙江南尖岩 工业设备 安装有限公司	61kV: ① P1、P26 桩基施工完成。 ② P5、P9、P22、P34、P38、P41 基础开挖。 ③ P30、P29 地脚螺栓，P22 排木杆，P17 及 2#风力发电机 35kV: P3、P4、P5 基础开挖，P3、P4、地脚螺栓。 110kV 汇集箱：底座排机沟开挖，配电室内电缆沟抹灰。 构架 35kV 开关站 地梁，柱脚螺栓预埋。 升压 35kV 开关站 配电室地梁，柱脚螺栓预埋。 综合楼基础承台 扎筋。 构架地脚区打桩。
	施工情况	
	其它事项	无
	本日现场监理人员	苗守明 陈玉海 何惠元
	记录人: 何玉海	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

