

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 13 日

星期: -

工程名称: 2017年南湾电源工程100MW分布式光伏发电站

天气: 晴天

气温: 5-9℃

监 理 工 作 情 况

1. 发配电通单014 (业主. 总包).
2. 巡视110KV线路2.
3. 巡视22KV线路2.
4. 巡视110KV外网P1组塔.
5. 巡视110KV外网P17立杆

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏南湾
工业设备
有限公司

外网: 110KV: P1. P26 铁塔组立.
P17 立杆.
P9. P21. P22. P34. P38. P41 铁塔开挖.
110KV汇集站填充墙抹灰. (配电房房屋)
标物35KV开关柜①~③由拆除原P3号架.
22号架35KV开关柜综合柜基础浇筑.
110KV汇集站内接地网. 接地极焊接.

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

苗守明

叶玉成

何亚元

记录人:

何亚元

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建